

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Vargem Bonita

Projeto: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE

Responsável Técnico: MARY KARLA CAETANO

Nº CREA/CAU: 198.304/D

Data: 22/05/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	41.972,26	17,83	41.972,26	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUT	76.110,75	32,34	19.027,69	25,00	38.055,38	50,00	19.027,69	25,00	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIA	38.926,18	16,54	-	-	9.731,55	25,00	9.731,55	25,00	19.463,09	50,00	-	-	-	-
4	ESQUADRIAS	12.629,51	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	12.629,51	100,00	-	-
5	REVESTIMENTO E PINTURA	21.671,95	9,21	-	-	-	-	-	-	10.835,98	50,00	10.835,98	50,00	-	-
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PEÇAS SAN	7.420,51	3,15	-	-	-	-	3.710,26	50,00	3.710,26	50,00	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.968,77	3,39	-	-	-	-	-	-	7.171,89	90,00	796,88	10,00	-	-
8	COBERTURA	24.968,36	10,61	-	-	-	-	-	-	-	-	24.968,36	100,00	-	-
9	COMBATE A INCÊNDIO	2.934,71	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	2.934,71	100,00	-	-
10	LIMPEZA	762,15	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	762,15	100,00	-	-
TOTAL		235.365,15	100,00	60.999,95	25,92	47.786,92	20,30	32.469,49	13,80	41.181,21	17,50	52.927,58	22,49	-	-
TOTAL ACUMULADO		235.365,15	100,00	60.999,95	25,92	108.786,87	46,22	141.256,36	60,02	182.437,57	77,51	235.365,15	100,00	-	-