

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Vargem Bonita

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Vargem Bonita MG

Responsável Técnico: Bruno César da Silva Correia

Nº CREA/CAU: 168.800/D

Data: 24/08/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.812,17	0,20	1.812,17	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	20.540,43	2,28	6.846,81	33,33	6.846,81	33,33	6.846,81	33,33	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	139.119,86	15,44	83.471,92	60,00	27.823,97	20,00	27.823,97	20,00	-	-	-	-	-	-
4	REDE COLETORA DE ESGOTO	69.150,38	7,68	55.320,30	80,00	-	-	13.830,08	20,00	-	-	-	-	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO	154.283,11	17,12	30.856,62	20,00	123.426,49	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RECAPEAMENTO	516.055,68	57,28	-	-	154.816,70	30,00	361.238,98	70,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL		900.961,63	100,00	178.307,82	19,79	312.913,97	34,73	409.739,83	45,48	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO		900.961,63	100,00	178.307,82	19,79	491.221,80	54,52	900.961,63	100,00	-	-	-	-	-	-